

池州市建设工程质量安全监督处

监督意见通知书

代领人

周乙

2022.9.8

质安市〔2022〕260号

池州建设投资集团有限公司：

9月8日下午，我处对你公司建设的清溪大道（九华山大道—龙腾大道）改造工程质量安全状况进行了监督检查，现将检查情况反馈如下。

一、存在的问题

- 1、五孔闸桥南侧桥台周边防溺水等安全警示标识、标牌不充足，部分倾倒、破坏的标识未及时处理。
- 2、五孔闸桥北侧基坑施工中临时用电的末端开关箱存在一闸多用等接线不规范行为，末端开关箱体未有效接地，施工过程中电线电缆部分破损，在脚手架上随意缠绕，1号桥墩基坑支护未按照方案进行支护，基坑内积水严重，未有效组织排水。
- 3、地下通道南侧入口处多个管道井洞口安全防护不到位。
- 4、第二标段北侧道路沿线多个主要路口（金光路、金同路等）及雨水井盖存在高低差处的安全警示、提示标识和夜间反光标识设置不足。

5、经现场复查，二标段北侧人行道电线杆基础加固有部分与图纸加固方式不相符，加固方案审批及施工过程质量控制资料不完善。

6、监督意见通知书（质安市〔2022〕227、232、243号）未及时进行回复。

7、金安路雨水箱涵未提供基坑支护工程验收资料。

二、监督意见及要求

1、对于检查发现的问题，请建设单位立即牵头组织相关责任单位落实整改，同时再次对该工程进行一次全面、细致的安全检查。限期10天整改完成。整改完成后将经建设、监理复查合格后的整改回复及影像资料回复至我处备案。各参建单位应加强对施工现场的安全管理，全面落实人员岗前教育和各项安全措施，确保中秋和国庆期间的施工现场安全生产工作。对未回复的3份监督意见通知书应严格按照要求落实整改并及时回复，否则，我处将严肃处理。

2、加强施工现场疫情防控管理工作，在严格执行“一周两检”核酸检测的同时，要严格落实《关于进一步强化当前疫情防控工作的通告》（池疫防指办〔2022〕204号）文中的各项防控措施，尤其是对近7天内有省外来（返）池务工人员要严格落实居家健康监测和“三天两检”，并持续跟踪一周健康状况。各参建单位应及时督促用工单位将新进人员纳入重点人群周期性核酸检测范围，动态调整更新重点人群检测清单，做实“应检尽检”。

3、加大对危大工程的施工管理，应严格按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）中的要求，严格按照程序审批后的方案进行施工，施工过程中监理单位要按要求实施专项巡视检查，履行方案验收程序，在组织相关人员验收合格后，方可进入下一道工序施工。

4、深刻汲取石台县“9.7”塔吊倒塌事故教训，举一反三，立即开展隐患排查，加强施工现场安全管理，严格落实“三类人员”持证上岗和从业人员安全生产三级培训教育制度，杜绝安全生产责任事故。

附件：1、《关于进一步强化当前疫情防控工作的通告》（池疫防指办〔2022〕204号）

2、《关于深刻汲取石台县“9.7”塔吊倒塌事故教训立即开展安全生产大检查暨建筑起重机械专项治理的紧急通知》（池建安函〔2022〕561号）



抄送：市住房和城乡建设局，池州市路桥建设工程有限公司、武汉广益交通科技股份有限公司

池州建设投资集团有限公司

关于“质安市〔2022〕260号”文件的回复

池州市建设工程质量安全监督处：

清溪大道（九华山大道-龙腾大道）改造工程项目于9月9日接到池州市建设工程质量安全监督处下发的《池州市建设工程质量安全监督处监督意见通知书》（质安市〔2022〕260号）文件后已及时组织人员对文件提出的问题进行逐条整改。

2022年9月13日



附件：整改回复